0374_3079

5 cm

sheet NO 2

TAPE EXTENSOMETER

STATION Nº ..... TES 3 .....

TYPE ..... INTERFELS CONV. METER

DATE OF INSTALLATION .....

ANCHORAGE SYSTEM ..... FULLY GROUTED or POINT ANCHORED

LOCATION ..... DOLPHIN MINE, -200 U 10

220 349·4 EAST

563 998·8 NORTH

..... R.L.

102° BEARING

DIAGRAM

DATE	~~DAY~~ (2-6)	DISTANCE BETWEEN STATIONS IN METRES								CALIBRATION		REMARKS
		1-7	1-6	1-5	1-4	7-1	7-2	7-3	7-4	AT START	AT END	
3327 22·7·82	2·33989	2·97135	3·23125	2·96441	2·83408		3·07584	3·33252	pipe line prevented	0·22969	0·22964	
3333 28·7·82	2·33945	2·97151	3·23158	2·96565	2·83589		3·07544	3·32147	do	0·22970	0·22974	
3340 4·8·82	2·33811	2·96157	3·22132	2·96543	2·82349		3·07561	3·32137	do	0·22950	0·22950	
3353 17·8·82	2·33874	2·96136	3·22141	2·96565	2·82407		3·07589	3·32233	do	0·22950	0·22950	
3361 25·8·82	2·33930	2·96136	3·22171	2·96546	2·82464		3·07632	3·32264	do	0·23003		
3368 1·9·82	2·33815	2·96779	3·22041	2·95451	2·82468		3·07563	3·32162	do	0·22895	0·22893	
3375 8·9·82	2·33802	2·96781	3·22015	2·95443	2·82404		3·06449	3·32105	do	0·22895	0·22895	
3382 15·9·82	2·33766	2·96137	3·22111	2·95473	2·82306		3·06440	3·32178	do	0·22904	0·22904	
22·9·82	2·33922	2·96885	3·22096	2·95570	2·82483		3·06553	3·32250	do	0·22997	0·22997	
26-10-82	2·33991	2·96803	3·22147	2·95639	2·82712		3·06598	3·32267	do	0·22962		