0374_3131

5 cm

PRESSURE CELL

INSTALLATION Nº 17 (10)

DATE 8-6-1980

TYPE KYOWA BE-5KE

UNIT Nº BE-8906

CABLE LENGTH ≃ 30m

ZERO STRESS READING +205 με

SENSITIVITY ~~28~~ 2385 με

CALIBRATION CONSTANT 2100 Kg/cm²

ORIENTATION HORIZONTAL

LOCATION LOWER PIT STOPE, 2ND LIFT

East

North

R.L.

Date	Day	Reading με	△Stress kPa	Stress kPa	Remarks	Date	Day	Reading με	△Stress kPa	Stress kPa	Remarks
22-2-83		1660		+299.74							
4 3 83		1794									
9 3 83		1650									
14 3 83		1702									
21 3 83		1689									
6.4.83		1698					—				
11-5-83		1683		+304.50							
13-5-83		1742									
19-5-83		1723									
15-6-83		1707									
15 6 83 15 6 83		1738 1895			New Plug connection						
29.6.83		1685									
6 7 83		1692									
20 7 83		1707									
1 8 83		1725									
9 8 83		1710									
19 8 83		1682									
30 8 83		1730									
20.9.83		1715		+311.07							
21.9.83		1666									
30 9 83		1742									
11 10 83		1791									
27 10 83		1666									
8.11.83		1737									
24 11 83		1677									
5 12 83		1626									
5 3 84		1682									
10 4 84		1736									
22.5.84		1723		+312.72							