0374_3141

5 cm

PRESSURE CELL

INSTALLATION Nº 23 (15)

DATE 8.6.1980

TYPE KYOWA BE-5KE

UNIT Nº BE 9274

CABLE LENGTH ≃ 30m

ZERO STRESS READING 359 με

SENSITIVITY 2499 με

CALIBRATION CONSTANT 2000 kg/cm²

ORIENTATION ≃ Vertical

LOCATION Lower Pit Slope 2nd lift

220.219.84 East

563 944.59 North

-220.27 R.L.

Date	Day	Reading με	△Stress kPa	Stress kPa	Remarks	Date	Day	Reading με	△Stress kPa	Stress kPa	Remarks
4 3 83		814									
9 3 83		771									
14 3 83		731									
21.3.83		744									
6.4.83		769									
11.5.83		798		+86.13							
13 5 83		792									
19 5 83		778									
15 6 83		767									
15 6 83 15 6 83		790 869			Recs Plug connection						
29 6 83		736									
6 7 83		742		+75.14							
20 7 83		746									
1 8 83		735									
9 8 83		723									
19 8 83		698									
30 8 83		701									
20 9 83		678									
21 9 83		667									
30 9 83		713									
11 10 83		749									
27 10 83		663									
8.11.83		654		+57.88							
24 11 83		711									
5 12 83		654									
5 3 84		646									
10 4 84		749									
22 5 84		709		+68.67							