0374_3174

5 cm

POTTS STRESS METER

INSTALLATION Nº 7

DATE 20. 11. 79

UNIT

CABLE LENGTH

GAUGE FACTOR 1.93

ZERO STRESS READING 233 με

ROCK TYPE

MODULUS GPa

SENSITIVITY 0.012 με/MPa

ORIENTATION Horizontal

INITIAL STRESS 7.6 MPa

LOCATION

CELL

East

North

R.L.

6.70 m. from Collar

HOLE

bearing

inclination

COLLAR

East

North

R.L

1350

Date	Day	Reading με	△ Stress MPa	Stress MPa	Remarks	Date	Day	Reading με	△ Stress MPa	Stress Mpa	Remarks
19.7.83	3689	644	- 8.47	- 0.87							
8.8.83	3709	+ 402	- 11.37	- 3.77							
17 8 83	3718	+ 530	- 9.84	- 2.24							
26.8 83	3727	+ 526	- 9.89	- 2.29							
7.9.83	3739	+ 654	- 8.35	- 1.25							
16.9.83	3748	+ 1064	- 3.43	+ 4.17							
3.10.83	3765	+ 746	- 7.25	+ 0.35							
19 10 83	3781	+ 762	- 7.06	+ 0.54							
27.10.83	3789	690	- 7.92	- 0.32							
✓ 8 11 83	3801	762	- 7.06	+ 0.54							
✓ 21.11.83	3814	1004	- 4.15	+ 3.45							
5 12 83	3828	962	- 4.65	+ 2.95							
1 3 84	3915	976	- 4.49	+ 3.11							
10 4 84	3955	1450	+ 1.2	+ 8.8							
10.5.84	3985	2080	+ 8.76	+ 16.36							
5.7.84	4041	3420	+ 24.84	+ 32.44							
1.8.84	4068	3928	+ 30.93	+ 38.53							
20.8.84	4087	4178	+ 33.98	+ 41.53							
24.8.84	4091	4850		+ 47.60							
4.9.84	4102	4850	+ 42.00	+ 49.60							
1.10.84	4129	5510	+ 49.92	+ 57.52							
30.10.84	4158	2432	+ 12.98	+ 20.58							
12.12.84	4201	5530	+ 50.16	+ 57.76							
31.1.85	4251	5830	+ 53.76	+ 61.36							
20.3.85	4299	6860	+ 66.12	+ 73.72							
15.4.85	4325	6620	+ 63.24	+ 70.84							
17.5.85	4357	7190	+ 70.08	+ 77.68							
27.6.85	4398	7470	+ 73.44	+ 81.04							
7.8.85	4439	+ 7690	+ 76.08	+ 83.68							
3.9.85	4466	+ 9450									
14.10.85	4507	Def									
19.11.85	4543	Def.									
10.2.86	4626	Def									
12.3.86	4656	Def									
14.4.86	4689	Def									
21.5.86	4726.	Def.									