WELL: DONDU-1

July 23, 1973

369006

IV	CASING-LINER-TUBING RECORD						
Type	Size	Weight	Grade	Thread	No. Joints	Amount	Depth
KB ELEVATION ABOVE CASING HEAD						292.00	292.00
20"/30" PILE JOINT						34.15	326.15
	20"	129#	J-55	JV	10 + Float Shoe	391.88	718.03
KB ELEVATION ABOVE HANGER						298.00	298.00
	13-3/8"	54.5#	J-55	Butt	61 + Csg Hanger & Float Collar	2466.55	2764.55
	13-3/8"	54.5#	J-55	Butt	1 + Float Shoe	44.40	2808.95

V	CEMENT RECORD		
String	20"/30" Pile Joint	20"	13-3/8"
Type of Cement	50 sx Aust N neat with 2% $CaCl_2$	1100 sx Aust N tailed with 300 sx Aust N + 2% $CaCl_2$.	900 sx Aust N
Number of FT^3	59	1652	1062
Average Weight of Slurry	15.6 ppg	15.6 ppg	15.6 ppg
Cement Top		Sea Floor	1300' est.
Casing Tested with		500#	1500#
Number of Centralizers		6	10
Number of Scratchers			
Stage Collar, etc.			
Remarks			

S.J. KOROKNAY
Engineer